

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории сквер "Заслуженные люди Одесского района".

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Одесский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Одесское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Одесское.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Одесский муниципальный район с. Одесское, ул. Ленина, 27, Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры "Одесский районный культурно-досуговый центр" Одесского муниципального района Омской области.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 14.05.2024 – 30.09.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 582 330,54	417 669,46	417 669,46	-
2	Средства местного бюджета, в том числе	1 380 841,12	1 188 596,06	192 245,06	192 245,06	

2.1	Собственные средства местного бюджета	1 240 841,12	1 067 926,41	172 914,71	172 914,71	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	48 000,00	41 317,29	6 682,71	6 682,71	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	92 000,00	79 352,36	12 647,64	12 647,64	-
Всего		4 380 841,12	3 770 926,60	609 914,52	609 914,52	-

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО «Прогресс»	1) Демонтаж ограждения; 2) Вывоз мусора; 3) Подвоз строительных материалов; 4) Планировка благоустраиваемой территории;	1) пог.метров; 2) тонн; 3) тонн; 4) кв.м;	1) 30; 2) 45; 3) 478; 4) 500;	20 000,00 30 000,00 25 000,00 33 000,00
2	ИП глава КФХ Шевченко С.Б.	Подготовка, земельного участка к высадке зеленых насаждений, подвоз чернозема	1) тонн	30	20 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Новиков Ю.И.	Разгрузка стройматериалов	43 тонны
2	Макаров А.Н.		
3	Коноплянко Н.И.		
4	Педан Е.В.		
5	Деревянко А.П.		
6	Сероклим В.В.		
7	Цуканов А.Н.		
8	Кислый В.П.		
9	Эрих И.А.		
10	Брендель А.А.		
11	Ромас Л.В.		
12	Куница Н.А.		
13	Коляда Э.А.		
14	Кузьменко Ю.И.		
15	Баденова З.Б.	Уборка и погрузка строительного мусора	5 тонн
16	Коноплянко Л.И.		
17	Макарова Е.А.		
18	Педан А.А.		
19	Педан С.А.		
20	Шипова Е.Г.		
21	Брендель И.А.		
22	Бабаевская В.Н.		

23	Елизарова Л.А.		
24	Комплиш М.В.		
25	Цуканова Е.А.		
26	Шапова Л.Г.	Высадка зеленых насаждений	Пересадка деревьев; 580 корней цветов
27	Бидюк О.Д.		
28	Старикова В.А.		
29	Бутченко Е.А.		
30	Кирилъчатенко Н.П.		
31	Вишневская Г.Н.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Проект реализован на территории МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр" Одесского муниципального района Омской области. Весь сквер выложен тротуарной плиткой (брусчатка) на 1 692,5 м², установлено ограждение длиной - 72 м., смонтировано современное уличное освещение, установлены Доска почета и стенды, проведены работы по озеленению территории;

2) Средства, оставшиеся от экономии, были направлены на работы по отделке композитным материалом с подсветкой Доски почета "Заслуженные люди Одесского района" в размере 236 000,00 рублей и на работы по металлическому ограждению лицевой части территории (ул. Ленина) размере 373 914,52 рублей.

Глава Администрации Одесского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"25" ноября 2024 года



(подпись)

Е.Ю.Журавлёв

(инициалы, фамилия)