

Отчет  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство площади возле районного дома культуры.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Одесский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Одесское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Одесское.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Одесский муниципальный район с. Одесское, ул. Ленина, 27, Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры "Одесский районный культурно-досуговый центр" Одесского муниципального района Омской области.

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 14.05.2024 – 20.09.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 765 869,57	234 130,43	234 130,43	-
2	Средства местного бюджета, в том числе	1 964 421,64	1 811 111,35	153 310,29	153 310,29	

2.1	Собственные средства местного бюджета	1 804 421,64	1 663 732,56	140 689,08	140 689,08	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	55 000,00	50 661,46	4 338,54	4 338,54	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	105 000,00	96 717,33	8 282,67	8 282,67	-
Всего		4 964 421,64	4 576 980,92	387 440,72	387 440,72	-

-----

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	МУП «Тепловик»	1) Демонтаж ограждения; 2) Вывоз мусора; 3) Подвоз строительных материалов; 4) Планировка благоустраиваемой территории;	1) пог.метров; 2) тонн; 3) тонн; 4) кв.м;	1) 100; 2) 20; 3) 690; 4) 1000;	20 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00
2	ИП глава КФХ Корнейчик А.А.	Вывоз строительного мусора	тонн	58	40 000,00
3	ИП глава КФХ Журавлев В.В.	Подготовка, земельного участка	тонн	60	40 000,00

		к высадке зеленых насаждений, подвоз чернозема			
--	--	--	--	--	--

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

### 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Ветров В.В.	Разгрузка стройматериалов	10 тонн
2	Муханов Р.Б.		
3	Микрюков С.С.		
4	Чайка С.А.		
5	Муханов Б.А.		
6	Дырда А.А.		
7	Ольмезов А.Г.		
8	Сулименов Т.		
9	Вебер Л.И.		
10	Пыпоть И.Н.		
11	Троценко А.С.		
12	Живогляд В.Н.		
13	Лонский В.Е.		
14	Шаргородская Н.П.		
15	Колмогорова Г.А.	Уборка и погрузка строительного	5 тонн
16	Приходько Л.А.		
17	Галимова Н.Р.		
18	Рудак О.В.		
19	Мишин Г.А.		
20	Ветрова И.А.		

21	Новоселов А.А.	мусора	
22	Морозова В.Г.		
23	Аксюк С.В.		
24	Закордонец В.Я.		
25	Бутерус Н.В.		
26	Пелих Т.А.	Высадка зеленых насаждений	460 корней цветов
27	Малимон З.Е.		
28	Нагорная Е.А.		
29	Сулейменова А.Д.		
30	Левчук И.Н.		
31	Стокач Е.Н.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):


1) Проект реализован на территории МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр" Одесского муниципального района Омской области. Вся площадь выложена тротуарной плиткой (брусчатка) на 1 882 м<sup>2</sup>, установлено ограждение длиной - 104 м., смонтировано современное уличное освещение, проведены работы по озеленению территории;

2) Средства, оставшиеся от экономии, были направлены на изготовление лавок (5 штук), урн (6 штук) и уличных декоративных арок (3 штуки), а также на проведение работ по устройству отмостки.

Глава Администрации Одесского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"11" ноября 2024 года

  
(подпись)

Е.Ю.Журавлёв

(инициалы, фамилия)